



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU




**Mims**  
Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili



COMUNE  
DI PADOVA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali

# BikeNRG

## Collegamenti e corsie



luglio 2022

DM 509/2021  
intervento 4.1  
"Rafforzamento mobilità ciclistica"  
misura M2C2 del PNRR

LLPP OPI 2022/029  
CUP H91B22001150001

Elaborato

**Cronoprogramma**

**Progettisti**

arch. Alberto Marescotti  
geom. Daniele Pettenello  
geom. Alessandra Agosti  
ing. Benedetta Cameran

**Rup**

ing. Massimo Benvenuti

**Capo Servizio**

ing. Massimo Benvenuti

**Capo Settore**

ing. Matteo Banfi

Piano di Sicurezza  
Cronoprogramma  
1/2

## PROGRAMMA LAVORI

**Cronoprogramma dei lavori - giorni (5**

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DURATA MEDIA PER INTERVENTO SU 8 LOCALIZZAZIONI													giorni	settimane	U/Giorno medio per tipo di lavorazione	U/Giorni per tipo di lavorazione	
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)	5												1	1	5	5	
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)	5		5		5		5		5		5		5	1	1	40	40
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio	3		3		3		3		3		3		3	3	1	24	72
demolizioni: rimozione di cordonate stradali	3	3		3	3		3	3		3	3		3	3	5	24	240
demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale		3			3			3			3			3	1	24	24
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria			3			3			3			3			2	24	48
sovrastuttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione, binder, e manto			4	4		4	4		4	4		4	4		3	32	192
posa di cordonate stradali				3	3			3	3				3	3	4	24	192
impianto di pubblica illuminazione					3				3					3	3	24	72
posa di pavimentazione				3			3			3			3		2	24	48
pavimentazione manto d'usura					8			8			8			8	1	64	64
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature				5			5			5			5		2	40	80
segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare			4	4			4	4			4	4			3	32	192
smontaggio del cantiere e dei servizi				4				4				4			3	37	111

[illegible]

totale presenze	totale uomini giorno - medie per lavorazione	totale uomini/giorno
530	418	1380