

ALLEGATO "A"

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero alloggi di ERP: ristrutturazioni interne ed esterne in vari fabbricati di ERP.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblicita e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova e provincia, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, li 27/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi Gennaro Luigino)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$


Architetto Benvegnù Stefano
via N. Tommaseo, 60
\$Empty_CSP_06\$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.


Nome attività	Durata	27 Ago 1803 Set 1810 Set 1817 Set 18																			
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	125 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	6 g	Z1																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	8 g	Z1																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																				
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	81 g																				
DEMOLIZIONI E TAGLI	2 g																				
Demolizione di pareti divisorie	2 g																				
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	81 g																				
Rimozione di impianti	2 g																				
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1 g																				
Rimozione di manto di copertura in tegole	1 g																				
Rimozione di massetto	1 g																				
Rimozione di pavimenti interni	1 g																				
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g																				
Rimozione di serramenti esterni	1 g																				
Rimozione di serramenti interni	1 g																				
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne	8 g	Z1																			
Realizzazione di divisori interni	2 g																				
Formazione di massetti e magroni	4 g																				
Posa di pannelli isolanti su superfici orizzontali	1 g																				
Realizzazione di impianto elettrico interno	11 g	Z1																			
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	11 g	Z1																			
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	12 g	Z1																			
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	3 g																				
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	3 g																				
Impermeabilizzazione di coperture	1 g																				
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g																				
Posa di manto di copertura in tegole	2 g																				
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	2 g																				
Formazione intonaci interni	2 g																				
Posa di pavimenti per interni	3 g																				
Posa di rivestimenti interni	2 g																				
Realizzazione di canna fumaria	4 g	Z1																			
Tinteggiatura di superfici esterne	1 g																				
Posa di serramenti interni	4 g																				

[illegible]

24 Set 18							01 Ott 18							08 Ott 18							15 Ott 18							22 Ott 18							29 Ott 18							05 Nov 18																																												
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07																																							
																															Z1																												Z1																					Z1						



[illegible]



24	D	c 18				31 Dic 18				07 Gen 19				14 Gen 19				21 Gen 19				28 Gen 19				04 Feb 19				11																	
		26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09

[illegible]