

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	STRALCIO III LOTTO	150 g	mar 22/01/19	lun 19/08/19
2	PONTICELLO ciclopedonale	77 g	mar 22/01/19	mer 06/05/19
3	accantieramento	2 g	mar 22/01/19	mer 23/01/19
4	pallificazione base sponda	4 g	gio 24/01/19	mar 29/01/19
5	pallificazione spalle	10 g	gio 24/01/19	mer 06/02/19
6	armatura, getto spalle ponte	12 g	gio 07/02/19	ven 22/02/19
7	posa strutture campala	10 g	lun 25/02/19	ven 08/03/19
8	allestimento sottoponte	3 g	lun 11/03/19	mer 13/03/19
9	rinforzo sponda in pietrafrane	4 g	gio 14/03/19	mar 19/03/19
10	allestimento piano calpestio	14 g	mer 20/03/19	lun 08/04/19
11	allestimento parapetti	14 g	mar 09/04/19	ven 26/04/19
12	finiture e accessori	20 g	mar 09/04/19	lun 06/05/19
13	smobilizzo cantiere	2 g	mar 07/05/19	mer 08/05/19
14	PERCORSO NORD ciclopedonale	66 g	mar 22/01/19	mar 23/04/19
15	accantieramento	3 g	mar 22/01/19	gio 24/01/19
16	sbarancamenti e movimento terra	15 g	lun 11/03/19	ven 29/03/19
17	pavimentazioni	15 g	lun 01/04/19	ven 19/04/19
18	smobilizzo cantiere	2 g	lun 22/04/19	mar 23/04/19
19	IMPIANTO ELETTRICO FM	21 g	mer 20/03/19	mer 17/04/19
20	accantieramento	2 g	mer 20/03/19	gio 21/03/19
21	posa cavi	15 g	ven 22/03/19	gio 11/04/19
22	posa contatori	3 g	ven 12/04/19	mar 16/04/19
23	smobilizzo cantiere	1 g	mer 17/04/19	mer 17/04/19
24	COMPLETAMENTO FOGNATURA	21 g	lun 25/02/19	lun 25/03/19
25	accantieramento	3 g	lun 25/02/19	mer 27/02/19
26	posa vasche CG, biologica, pompe	17 g	gio 28/02/19	ven 22/03/19
27	smobilizzo cantiere	1 g	lun 25/03/19	lun 25/03/19
28	FABBRICATO RISTORO	126 g	lun 25/02/19	lun 19/08/19
29	accantieramento	3 g	lun 25/02/19	mer 27/02/19
30	scavi	4 g	gio 28/02/19	mar 05/03/19
31	fondazioni e impermeabilizzazioni	10 g	mer 06/03/19	mar 19/03/19
32	muratura perimetrale	11 g	mer 20/03/19	mer 03/04/19
33	struttura di copertura	5 g	gio 04/04/19	mer 10/04/19
34	isolamenti copertura	3 g	gio 11/04/19	lun 15/04/19
35	posa manto lamiera in copertura	5 g	mar 16/04/19	lun 22/04/19
36	pavimentazioni e rivestimenti	10 g	mar 16/04/19	lun 29/04/19
37	cartongessi interni	20 g	mar 30/04/19	lun 27/05/19
38	impianto idrosanitario	35 g	mar 28/05/19	lun 15/07/19
39	impianto riscaldamento e condiz.	10 g	mar 16/07/19	lun 29/07/19
40	impianto elettrico, illuminaz.	11 g	mar 30/07/19	mar 13/08/19
41	serramenti	8 g	mar 28/05/19	gio 06/06/19
42	finiture di completamento	23 g	ven 07/06/19	mar 05/07/19
43	smobilizzo cantiere	4 g	mer 14/08/19	lun 19/08/19