

ALLEGATO "A"

Comune di PADOVA
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei"

COMMITTENTE: Comune di Padova

CANTIERE: Via della Biscia, PADOVA (PD)

PADOVA, lì 29/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Gennaro Arch. Luigino)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

Architetto Benvegnù Stefano
Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica
\$Empty_CSP_06\$ \$Empty_CSP_07\$ (\$Empty_CSP_08\$)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Maggio 2018	Giugno 2018				Luglio 2018			
		21/05	28/05	04/06	11/06	18/06	25/06	02/07	09/07	16/07
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1								
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g		Z1							
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	5 g		Z1							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g		Z1							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g		Z1							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	5 g		Z1							
Scavo di sbancamento	5 g			Z1						
Scavo a sezione obbligata	5 g			Z1						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	15 g				Z1					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	15 g				Z1					
Rinterro di scavo	5 g							Z1		
Montaggio e smontaggio della gru a torre	5 g							Z1		
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	44 g								Z1	
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	44 g								Z1	
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	44 g								Z1	
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	44 g								Z1	
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	44 g								Z1	
Realizzazione di murature esterne	44 g								Z1	
Formazione di massetto per coperture	10 g									
Impermeabilizzazione di coperture	10 g									
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g									
Realizzazione di divisori interni	19 g									
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	20 g									
Realizzazione di impianto elettrico interno	27 g									
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	50 g									
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer	50 g									
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter	48 g									
Formazione intonaci interni (tradizionali)	52 g									
Formazione di massetto per pavimenti interni	42 g									
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	44 g									
Posa di pavimenti per interni	44 g									
Posa di rivestimenti interni	39 g									
Posa di serramenti interni	42 g									
Posa di serramenti esterni	44 g									
Tinteggiatura di superfici interne	37 g									


[illegible]

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

