



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici



PROGETTO ESECUTIVO

"RIQUALIFICAZIONE VIA BEZZECA"

N° Progetto
024

nome file
Riqualific.bezzecca.dwg

maggio 2018

LLPP
OPI2018/024

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Progettisti

arch. Alberto Marescotti
geom. Daniele Pettenello

Rup

ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

Capo Area

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)		05101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165170175180																																											
Riorganizzazione via Bezzecca																																									giorni	settimane	U/Giorno medio per tipo di lavorazione	U/Giorni per tipo di lavorazione	
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)		5	3																																			1	2	4	8				
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)				5	5																																	1	2	5	10				
demolizioni: rimozione di cordonate stradali					3	3	3	3	3	4	4	4	4																									3	9	3	93				
demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale												3	3	3	3																								1	4	3	12			
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria															3	3																						5	2	3	30				
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													2	16	2	60				
sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione, binder, e manto																						4	4			4	4											3	6	3	48				
posa di cordonate stradali																										3	3	3	3	3	3	3	3							4	12	2	96		
impianto di pubblica illuminazione																																			3	3	3			3	3	27			
posa di pavimentazione pedonale																																	4	4	4					2	5	2	24		
pavimentazione manto d'usura																																			8	8	8				1	4	6	24	
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature																																				5	5	5				2	4	4	30
segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare																																					3	3				3	1	6	18
smontaggio del cantiere e dei servizi																																						4				3	1	4	12

PRESENZE SETTIMANALI	0	0	5	3	5	8	3	3	3	3	3	4	4	7	7	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	3	3	3	3	7	7	12	16	19	15
PRESENZE MENSILI	27							28							24							26							26							76								
																																										totale presenze	totale uomini giorno - medie per lavorazione	totale uomini/giorno
																																										207	50	492

[illegible]