



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI
10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19
AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO
DI COHOUSING A PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.350.000,00


N° Progetto Aggiornamento Febbraio 2022 Data Novembre 2018	LLPP EDP LLPP EDP 2019/034	Elaborato PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI	
CSP/CSE Ing. Pierangelo Salvadego	Rup Arch. Stefano Benvegnu'	Capo Settore Ing. Emanuele Nichele	

COMUNE DI PADOVA
RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHUOUSING A PADOVA

PRIMI 5 MESI

anno																					
mese	1				2				3				4				5				
settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
giorno																					

N.	FASE	Durata presunta fase (gg)	Personale presunto (u)	u/gg
1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Allestimento	5	3	15
2	PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI	12	4	48
3	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	9	4	36
4	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, SVELLIMENTI	5	5	25
5	SOTTOFONDO ISOLANTE PIANO TERRA	2	4	8
6	PLATEA DI FONDAZIONE PORZIONE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
7	STRUTTURE IN ELEVAZIONE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
8	MURATURA PERIMETRALE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
9	SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO PADIGLIONE	6	4	24
10	DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO	10	3	30
11	ISOLAMENTI SU SUPERFICI ORIZZONTALI E SOTTOTETTO	2	3	6
12	IMPERMEABILIZZAZIONI	3	3	9
13	OPERE DA LATTONIERE	2	3	6
14	IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO GREZZO	11	3	33
15	IMPIANTI ELETTRICI GREZZO	13	3	39
16	POSA MANTO DI COPERTURA	3	3	9
17	ISOLAMENTI SU SUPERFICI VERTICALI INTERNE	2	3	6
18	ISOLAMENTO PERIMETRALE ESTERNO	10	3	30
19	STRUTTURE IN ACCIAIO	4	3	12
20	OPERE DA FABBRO	3	3	9
21	OPERE A SECCO IN GESSO RIVESTITO	4	4	16
22	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETTI	4	5	20
23	RESTAURI E TRATTAMENTI	5	5	25
24	POSA SOGLIE E DAVANZALI	2	3	6
25	ASSISTENZE MURARIE	17	3	51
26	INTONACI INTERNI	10	3	30
27	POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	23	4	92
28	TINTEGGIATURE ESTERNE	10	4	40
29	TINTEGGIATURE INTERNE	15	4	60
30	SERRAMENTI PERIMETRALI ESTERNI	6	5	30
31	SERRAMENTI INTERNI	6	5	30
32	FINITURA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO	12	4	48
33	FINITURA IMPIANTI ELETTRICI	14	4	56
34	SOTTOSERVIZI	25	3	75
35	RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	13	3	39
36	FOGNATURE PAVIMENTAZIONI PERIMENTRALI ESTERNE	10	4	40
38	OPERE DA GIARDINIERE	10	6	60
39	ARREDI ESTERNI	2	3	6
40	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Smobilizzo	6	3	18



DOMENICA

Sovrapposizione spaziale: Interno/esterno

COMUNE DI PADOVA
RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHUOUSING A PADOVA

SECONDI 4 MESI

anno																												
mese	6							7							8							9						
settimana	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37												
giorno																												

N.	FASE	Durata presunta fase (gg)	Personale presunto (u)	u/gg
1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Allestimento	5	3	15
2	PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI	12	4	48
3	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	9	4	36
4	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, SVELLIMENTI	5	5	25
5	SOTTOFONDO ISOLANTE PIANO TERRA	2	4	8
6	PLATEA DI FONDAZIONE PORZIONE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
7	STRUTTURE IN ELEVAZIONE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
8	MURATURA PERIMETRALE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
9	SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO PADIGLIONE	6	4	24
10	DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO	10	3	30
11	ISOLAMENTI SU SUPERFICI ORIZZONTALI E SOTTOTETTO	2	3	6
12	IMPERMEABILIZZAZIONI	3	3	9
13	OPERE DA LATTONIERE	2	3	6
14	IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO GREZZO	11	3	33
15	IMPIANTI ELETTRICI GREZZO	13	3	39
16	POSA MANTO DI COPERTURA	3	3	9
17	ISOLAMENTI SU SUPERFICI VERTICALI INTERNE	2	3	6
18	ISOLAMENTO PERIMETRALE ESTERNO	10	3	30
19	STRUTTURE IN ACCIAIO	4	3	12
20	OPERE DA FABBRO	3	3	9
21	OPERE A SECCO IN GESSO RIVESTITO	4	4	16
22	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETTI	4	5	20
23	RESTAURI E TRATTAMENTI	5	5	25
24	POSA SOGLIE E DAVANZALI	2	3	6
25	ASSISTENZE MURARIE	17	3	51
26	INTONACI INTERNI	10	3	30
27	POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	23	4	92
28	TINTEGGIATURE ESTERNE	10	4	40
29	TINTEGGIATURE INTERNE	15	4	60
30	SERRAMENTI PERIMETRALI ESTERNI	6	5	30
31	SERRAMENTI INTERNI	6	5	30
32	FINITURA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO	12	4	48
33	FINITURA IMPIANTI ELETTRICI	14	4	56
34	SOTTOSERVIZI	25	3	75
35	RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	13	3	39
36	FOGNATURE PAVIMENTAZIONI PERIMENTRALI ESTERNE	10	4	40
37	OPERE DA GIARDINIERE	10	6	60
38	ARREDI ESTERNI	2	3	6
39	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Smobilizzo	6	3	18
		321		1177

