

# Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della Linea SIR 2 del Tram

## Completamento del Sistema Intermedio a Rete della Città di Padova

Ai sensi dell'Avviso del 01.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione di istanze per l'accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa di cui alla L. 205, art. 1, comma 1072.

### All.6 – Progetto Fattibilità - R.00.11.0.0\_CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

28/12/2020

Revisione -1

Commessa CIG 79810055AC

Stazione Appaltante:

**Comune di Padova | Settore Urbanistica Servizi Catastali e  
Mobilità**

Via del Municipio, 1  
35122 Padova  
Tel. 049 8205111  
Pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Preparata da:



**MobilityInChain srl**  
Via Pietro Custodi, 16 - 20136 - Milano, Italia  
Tel +39 0249530500 / Fax +39 0249530509  
www.michain.com



**Erregi s.r.l.**  
Piazza del Viminale, 14 - 00184 - Roma, Italia  
Tel +39 064747662 / Fax +39 064743272  
www.erregigroup.com

**Geologo Daniela Viappiani**  
Via Fiume 68 - 84129 - Salerno  
Tel. +39 392 7612677

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Semestre 1, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 2, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 1, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 2, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 1, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 2, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 1, 2 G F M A M G L A S O N D	Semestre 2, 2 G F M A M G L A S O N D					
1	<b>Progettazione e realizzazione della Linea SIR 2 del Tram Padova</b>	1198 g	mar 01/06/21	gio 01/01/26	[Gantt bar spanning all semesters]												
2	Definizione convenzioni e parte amministrativa	90 g	mar 01/06/21	lun 04/10/21	[Gantt bar]												
3	Rilievi ed indagini	70 g	mar 29/06/21	lun 04/10/21	[Gantt bar]												
4	Gara affidamento Progettazione definitiva	45 g	ven 01/10/21	gio 02/12/21	[Gantt bar]												
5	Progettazione definitiva e screening/VIA VV	120 g	sab 15/01/22	gio 30/06/22	[Gantt bar]												
6	Gara d'appalto e assegnazione per progettazione esecutiva e realizzazione opere	45 g	lun 01/08/22	ven 30/09/22	[Gantt bar]												
7	Progettazione esecutiva	120 g	gio 10/11/22	mer 26/04/23	[Gantt bar]												
8	<b>COSTRUZIONE E MESSA IN ESERCIZIO SIR 2</b>	742 g	mar 02/05/23	mer 04/03/26	[Gantt bar]												
9	APERTURA CANTIERI	2 g	ven 05/05/23	lun 08/05/23	[Gantt bar]												
10	<b>Allestimento cantiere base capolinea Rubano</b>	15 g	ven 05/05/23	gio 25/05/23	[Gantt bar]												
11	Realizzazione deposito/officina di Rubano	600 g	mar 16/05/23	lun 01/09/25	[Gantt bar]												
12	Deviazione canale irriguo Rubano	60 g	mar 16/05/23	lun 07/08/23	[Gantt bar]												
13	Adeguamento marciapiedi e realizzazione fermate e impianti fino km 10	400 g	mar 16/05/23	lun 25/11/24	[Gantt bar]												
14	Realizzazione sede SIR 2 da Rubano fino all'incrocio con Sir 1 Piazza Garibaldi	360 g	mar 16/05/23	lun 30/09/24	[Gantt bar]												
15	Realizzazione ponte sul Brentella per fasi	270 g	gio 01/06/23	mer 12/06/24	[Gantt bar]												
16	Realizzazione passerella ciclopedonale su viadotto chiesanuova	90 g	gio 01/02/24	mer 05/06/24	[Gantt bar]												
17	Adeguamento impiantistico Sir 2 su Sir 1 e Sir 3	90 g	lun 30/09/24	ven 31/01/25	[Gantt bar]												
18	Delimitazione sede Sir 2 con segnaletica orizzontale e verticale	120 g	lun 30/09/24	ven 14/03/25	[Gantt bar]												
19	<b>Allestimento cantiere base Busa di Vigonza</b>	15 g	mer 26/04/23	mar 16/05/23	[Gantt bar]												
20	Adeguamento marciapiedi e realizzazione fermate e impianti dal km 16+586.13 7 al km 810+000	600 g	mar 16/05/23	lun 01/09/25	[Gantt bar]												
21	Realizzazione sede SIR 2 da capolinea Buasa di Vigonza a incrocio con Sir 3, Km 10+000	600 g	ven 12/05/23	gio 28/08/25	[Gantt bar]												
22	Realizzazione passerella ciclopedonale	180 g	ven 01/03/24	gio 07/11/24	[Gantt bar]												
23	Delimitazione sede Sir 2 con segnaletica	120 g	ven 14/03/25	gio 28/08/25	[Gantt bar]												
24	Chiusura cantieri, Collaudo e test esercizio e contabilizzazione	90 g	gio 28/08/25	mer 31/12/25	[Gantt bar]												
25	<b>MESSA IN ESERCIZIO SIR 2</b>	1 g	gio 01/01/26	gio 01/01/26	[Gantt bar]												

Fattibilità tecnico-Economica Sir 2 PD Data: Dicembre 2020	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			