TESI taratura e servizi alle imprese ACCREDIA LAT N°101
CERT. R628_2025_ACCR_VX
MOD. AUTOVELOX 106
S/N 952850 + 952846 (rilevatori) + 952669 (elaboratore/analizzatore)
TAR. 2025-05-26 (compilazione a cura del cliente)
SCAD 2026-05-26

Comune di Padova

Corpo di Polizia Locale
Reparto Procedure Sanzionatorie

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA D.M. 282/2017

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 13.15 presso il Comando di Polizia Locale di Padova, via Gozzi 32, il sottoscritte Assistente BELLON Alessandro ha validato le risultanze delle prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Autovelox 106 Premium Plus omologato dal Min. delle Infr. e dei Trasp. con D.M. n.3758 del 06/08/2014 (952850-952669 e 952846-952669).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017 recante disposizioni per "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"

DICHIARA

- di aver preso visione della taratura n. LAT 101 R628_2025_ACCR_VX relativa a quanto in epigrafe con collocazione in C.so Australia – SR 47 km 3+400 con direzione di marcia PD Ovest;
- di aver verificato che il dispositivo e le inscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità con l'ausilio del tecnico incaricato dalla ditta Sodi Scientifica srl per quanto riguarda la parte informatica;
- di avere impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di avere iniziato le misure della velocità alle ore 10.13 e di averle terminate alle ore 10.14 del 28/05/2025, in località C.so Australia – SR 47 km 3+400 con direzione di marcia PD Ovest;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, si sono svolti n.21 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopra indicato:

- ha attribuito la misura della velocità a n.20 veicoli pari al 95% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n.20 immagini pari al 95% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n.20 veicoli rilevati, pari al 95% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha classificato correttamente n.20 veicoli in classi/macro classi, pari al 95% di quelli oggetto di rilevamento.

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017.

SI ATTESTA

che il dispositivo sopra indicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017.

Assistente BELLON Alessandro