Comune di Padova

Corpo di Polizia Locale
Reparto Procedure Sanzionatorie

TESTI laratorie e servizi alle imprese ACCREDIA LAT N°101
CERT. S027_2025_ACCR_VX
MOD. AUTOVELOX 106
S/N 952853 + 952852 (rilevatori) + 952677 (elaboratore/analizzatore)
TAR. 2025-07-31 (compilazione a cura del cliente)
SCAD 2026-07-31

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA D.M. 282/2017

L'anno 2025 il giorno 07 del mese di Agosto alle ore 13.30 presso il Comando di Polizia Locale di Padova, via Gozzi 32, i sottoscritti Assistente Scelto MARITAN Chiara e Assistente ASTI Paolo hanno validato le risultanze delle prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Autovelox 106 Premium Plus omologato dal Min. delle Infr. e dei Trasp. con D.M. n.3758 del 06/08/2014 (952852-952677 e 952853-952677).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017 recante disposizioni per "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"

DICHIARANO

- di aver preso visione della taratura n.LAT 101 S027_2025_ACCR_VX relativa a quanto in epigrafe con collocazione in C.so Australia – SR 47, km 1+264 con direzione di marcia PD Ovest;
- di aver verificato che il dispositivo e le inscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di avere effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità, con l'ausilio di un tecnico incaricato per quanto riguarda la parte informatica;
- di avere impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di avere iniziato le misure della velocità alle ore 15.33 e di averle terminate alle ore 15.36 del 04/08/2025, in località C.so Australia – SR 47, km 1+264 con direzione di marcia PD Ovest;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, si sono svolti n. 29 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopra indicato:

- ha attribuito la misura della velocità a n.29 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n.29 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 29 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha classificato correttamente n.28 veicoli in classi/macro classi, pari al 96% di quelli oggetto di rilevamento.

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017.

SI ATTESTA

che il dispositivo sopra indicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017.

Assistente Scelto MARITAN Chiara

Maritan Chiara



Assistente ASTI Paolo

Asti Paolo