Comune di Padova

Corpo di Polizia Locale
Reparto Procedure Sanzionatorie

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA'

PER DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' ISTANTANEA

MODELLO SODI Autovelox 106 Premium Plus
MATRICOLE 953464-951908

L'anno 2026 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 11.30 presso il Comando di Polizia Locale di Padova, via Gozzi 32, i sottoscritti Assistente Scelto SCHIAVON Elena e Assistente Scelto GOMIS Davide, in servizio presso il medesimo Comando, danno atto di aver effettuato le prove per la **VERIFICA PERIODICA** di funzionalità del dispositivo SODI Autovelox 106 Premium Plus, matricola (953464-951908), approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3758 del 06/08/2014, omologato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del medesimo Ministero n.125/2026, installato/utilizzato su una strada classificata come secondaria, identificato sulla "Piattaforma Censimento" del predetto Dicastero come dispositivo FISSO e impiegato per il rilevamento della velocità istantanea dei veicoli in transito su C.so Boston - SR47 km 7+400 con direzione di marcia PD Sud, strada individuata con Decreto Prefettizio Prot.1083/2025 del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 e del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 aprile 2024.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 2 dell'allegato A del medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026

DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura della velocità n.U015_2026_ACCR_VX del 25.07.2026
- di aver verificato che i sigilli del LAT non abbiano segni di manomissione e risultino integri e correttamente collocati;
- di aver verificato che i sigilli del Produttore non abbiano segni di manomissione e risultino integri e correttamente collocati;

- di aver verificato che tutte le componenti del dispositivo risultino funzionanti, così come prescritto nel manuale d'uso e manutenzione.
- di avere effettuato le operazioni di diagnosi e/o autodiagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità, mediante l'ausilio di tecnico incaricato della ditta SODI SCIENTIFICA s.r.l. per quanto riguarda la parte informatica;
- di avere impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità massimo consentito ad 1 km/h sul dispositivo, in modo tale che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di avere effettuato le misure della velocità in località C.so Boston - SR47 km 7+400 con direzione di marcia PD Sud:
    - Dalle ore 15.35 alle ore 15.42 del giorno 30.07.2026 il dispositivo ha ATTRIBUITO LA VELOCITÀ a n. 104 veicoli su 104 transitati pari al 100%;
    - dalle ore 15.35 alle ore 15.42 del giorno 30.07.2026 il dispositivo ha ACQUISITO LE IMMAGINI di n. 104 veicoli su 104 transitati pari al 100%;
    - dalle ore 15.35 alle ore 15.42 del giorno 30.07.2026 il dispositivo ha CORRETTAMENTE CLASSIFICATO n. 103 veicoli su 104 transitati pari al 99,03%;
    - dalle ore 15.35 alle ore 15.42 del giorno 30.07.2026 il dispositivo ha LETTO E ATTRIBUITO CORRETTAMENTE LA TARGA di n. 99 veicoli su 104 rilevati pari al 95,19%

SI ATTESTA

che le prove su indicate sono state superate con **ESITO POSITIVO** secondo quanto prescritto dal punto 2.22 dell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026 e pertanto:

- le componenti del dispositivo risultano funzionanti;
- il dispositivo risulta integro.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Assistente *di P.L.*
GOMIS Davide

Assistente Scelto di P.L.
SCHIAVON Elena