Comune di Padova

Corpo di Polizia Locale
Reparto Procedure Sanzionatorie

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA'

PER DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' ISTANTANEA

MODELLO SODI Autovelox 106 Premium Plus
MATRICOLE 952852-952677 e 952853-952677

L'anno 2026 il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 13.45 presso il Comando di Polizia Locale di Padova, via Gozzi 32, i sottoscritti Assistente SARTO Davide e Agente Scelto BOLDRIN Veronica, in servizio presso il medesimo Comando, dà/danno atto di aver effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo SODI Autovelox 106 Premium Plus, matricole (952852-952677 e 952853-952677), approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3758 del 06/08/2014, omologato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del medesimo Ministero n.125/2026, installato/utilizzato su una strada classificata come secondaria, identificato sulla "Piattaforma Censimento" del predetto Dicastero come dispositivo fisso e impiegato per il rilevamento della velocità istantanea dei veicoli in transito su C.so Australia – SR 47, km 1+264 con direzione di marcia PD Ovest, strada individuata con Decreto Prefettizio Prot.1083/2025 del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 e del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 aprile 2024.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 2 dell'allegato A del medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026

DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura della velocità n. 00135LAT U011_2026_ACCR_VX e n. 00135LAT U010_2026_ACCR_VX del 25 luglio 2026;
- di aver verificato che i sigilli del LAT non abbiano segni di manomissione e risultino integri e correttamente collocati;
- di aver verificato che i sigilli del Produttore non abbiano segni di manomissione e risultino integri e correttamente collocati;

- di aver verificato che tutte le componenti del dispositivo risultino funzionanti, così come prescritto nel manuale d'uso e manutenzione.
- di avere effettuato le operazioni di diagnosi e/o autodiagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità, mediante l'ausilio di tecnico incaricato della ditta SODI SCIENTIFICA s.r.l. per quanto riguarda la parte informatica;
- di avere impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità massimo consentito ad 1 km/h sul dispositivo, in modo tale che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di avere effettuato le misure della velocità in località C.so Australia – SR 47, km 1+264 con direzione di marcia PD Ovest:
    - Dalle ore 10.29 alle ore 10.35 del giorno 01 settembre 2026, il dispositivo ha ATTRIBUITO LA VELOCITÀ a n. 100 veicoli su 100 rilevati pari al 100%;
    - Dalle ore 10.29 alle ore 10.35 del giorno 01 settembre 2026, il dispositivo ha ACQUISITO LE IMMAGINI di n. 100 veicoli su 100 rilevati pari al 100%;
    - Dalle ore 10.29 alle ore 10.35 del giorno 01 settembre 2026, il dispositivo ha CORRETTAMENTE CLASSIFICATO n. 99 veicoli su 100 rilevati pari al 99%;
    - dDalle ore 10.29 alle ore 10.35 del giorno 01 settembre 2026, il dispositivo ha LETTO E ATTRIBUITO CORRETTAMENTE LA TARGA di n. 96 veicoli su 100 rilevati pari al 96%

SI ATTESTA

che le prove su indicate sono state superate con ESITO POSITIVO secondo quanto prescritto dal punto 2.22 dell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026 e pertanto:

- le componenti del dispositivo risultano funzionanti;
- il dispositivo risulta integro.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Agente Scelto di P.L.
BOLDRIN Veronica

Assistente di P.L.
SARTO Davide