# *Comune di Padova*

*Corpo di Polizia Locale*
*Reparto Procedure Sanzionatorie*

# VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA'

## PER DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' ISTANTANEA

**MODELLO** VELOCAR RED&SPEED EVO-R
**MATRICOLA** 640

L'anno 2026 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 07.30 presso il Comando di Polizia Locale di Padova, via Gozzi 32, i sottoscritti Assistente SARTO Davide e Agente Scelto NALDI Piera, in servizio presso il medesimo Comando, danno atto di aver effettuato le prove per la **VERIFICA INIZIALE** di funzionalità del dispositivo Velocar Red&Speed EVO-R, matricola n.640, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4708 del 01/08/2016, omologato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del medesimo Ministero n.125/2026, installato/utilizzato su una strada classificata come secondaria, identificato sulla "Piattaforma Censimento" del predetto Dicastero come dispositivo FISSO e impiegato per il rilevamento della velocità istantanea dei veicoli in transito su C.so Australia – SR47 km 5+190 con direzione di marcia PD Sud, strada individuata con Decreto Prefettizio Prot.1083/2025 del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 e del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 aprile 2024.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 2 dell'allegato A del medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026

## DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura della velocità n. N700_2026 ACCR_MI del 29/07/2026
- di aver verificato che i sigilli del LAT non abbiano segni di manomissione e risultino integri e correttamente collocati;
- di aver verificato che i sigilli del Produttore non abbiano segni di manomissione e risultino integri e correttamente collocati;
- di aver verificato che tutte le componenti del dispositivo risultino funzionanti, così come prescritto nel manuale d'uso e manutenzione.

- di avere effettuato le operazioni di diagnosi e/o autodiagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità, mediante l'ausilio di tecnico incaricato della ditta VELOCAR s.r.l. per quanto riguarda la parte informatica;
- di avere impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità massimo consentito ad 1 km/h sul dispositivo, in modo tale che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di avere effettuato le misure della velocità in località C.so Australia – SR47 km 5+190 con direzione di marcia PD Sud in condizioni differenti di illuminazione. Le verifiche sono state effettuate mediante l'ausilio di videocamera, nei seguenti periodi:
  - dalle ore 16.56 alle ore 17.01 del 29.07.2026
  - dalle ore 08.03 alle ore 08.10 del 30.07.2026
- Sono stati esaminati i singoli transiti raccolti confrontandoli con i transiti registrati dalla telecamera di contesto, non collegata al dispositivo, i cui filmati sono stati messi a disposizione in formato digitale da ditta VELOCAR s.r.l., mediante trasmissione telematica criptata.

  - il dispositivo ha ATTRIBUITO LA VELOCITÀ a n. 331 veicoli su 343 transitati, pari al 96,50%;
  - il dispositivo ha ACQUISITO LE IMMAGINI di n. 332 veicoli su 343 transitati, pari al 96,79%;
  - il dispositivo ha CORRETTAMENTE CLASSIFICATO n. 331 veicoli su 343 rilevati, pari al 96,50%;
  - il dispositivo ha LETTO E ATTRIBUITO CORRETTAMENTE LA TARGA di n. 332 veicoli su 343 rilevati, pari al 96,79%

## SI ATTESTA

che le prove su indicate sono state superate con **ESITO POSITIVO** secondo quanto prescritto dal punto 2.22 dell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026 e pertanto:

- le componenti del dispositivo risultano funzionanti;
- il dispositivo risulta integro.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

*Agente Scelto di P.L.*
NALDI Piera

*Assistente di P.L*
SARTO Davide