COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

Servizio triennale (2025-2027) per la messa in sicurezza della viabilità in occasione di grandi eventi

Importo complessivo del progetto €. 216.558,43

N° Progetto: 1329 Elaborato: S_1329_07 Data: 07 marzo 2025 Agg. 08 settembre 2025	Codice Servizio Triennale 2025-2027	Elaborato: **7 - DUVRI**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Dott. Maurizio Littamè MAURIZIO LITTAME' Comune di Padova 09.09.2025 15:48:40 GMT+02:00	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 10.09.2025 09:14:41 GMT+01:00	Dott. Danilo Guarti



Servizio triennale (2025-2027) per la messa in sicurezza della viabilità in occasione di grandi eventi

Importo complessivo di progetto triennale Euro 216.558,43
Importo del servizio triennale 167.480,28 (inclusi oneri per la sicurezza pari a Euro 3.700,18)

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI –
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL'APPALTO
(art. 26 – comma 3 D.Lgs. 81/2008)

In relazione al servizio denominato: " **Servizio triennale** (2025-2027) per la messa in sicurezza della viabilità in occasione di grandi eventi", indicati in intestazione e appaltati dal Comune di Padova alla ditta ……., al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al' art. 26 – comma 2 del D. Lgs. 81/2008, si prende atto che i rischi interferenziali nell'esecuzione del servizio sono :

- **interferenze con il traffico veicolare** - l'impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del codice della strada e provvedere alla segnalazione all'utenza della presenza dell'area di lavoro secondo le disposizioni del DM 22/01/2019 e gli schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l'impresa dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento dell'accesso o uscita dalle proprietà private:
- **interferenze con sottoservizi** : su ogni strada interessata dalle attività contemplate nel presente progetto sono presenti sottoservizi; pertanto nel caso fosse indispensabile effettuare attività che possono interessare il sottosuoli, quali infissione, ad esempio, di picchetti, puntazze, ecc. occorrerà acquisire presso le aziende che gestiscono i servizi di acqua, gas, fognature, energia elettrica, fibra e reti di telecomunicazione, energia elettrica, pubblica illuminazione (Acegas Aps Amga, APreti gas, E-distribuzione, Telecom, ecc.), se non già disponibili, le planimetrie delle linee esistenti, e nel caso di dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette società PRIMA dell'esecuzione delle attività:
- **Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di via Montà** - interferenza con attività del Settore: il deposito temporaneo per il materiale necessario per gli allestimenti o per il carico di elementi in possesso dell'amministrazione avviene nel magazzino di via Montà, con accesso da via Montà; tali aree, normalmente destinate all'attività del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti: nel caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico, esse dovranno essere effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell'amministrazione

(magazziniere o altro personale designato), previ accordi. È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di sorveglianza da parte del personale dell'Amministrazione : la ditta si impegna a visitare il luogo sopra descritto PRIMA dell'inizio delle attività.

- Essendo verosimilmente le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell'appalto, la stazione appaltante e l'impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni delle aree di lavoro o della logistica pongano in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.
- Per quanto riguarda l'individuazione dei rischi propri dell'impresa e le procedure di risoluzione, vale ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa esecutrice.

Padova, 08 settembre 2025

Il Responsabile del Progetto

Ing. Roberto Piccolo