TESI tarature e servizi alle imprese ACCREDIA LAT N°101

CERT. L786_2023_ACCR_VX
MOD. VELOCAR RED&SPEED-EVO-R
S/N 204
TAR. 2023-04-27 (compilazione a cura del cliente)
SCAD 2024-04-27

Comune di Padova

Corpo di Polizia Locale
Reparto Procedure Sanzionatorie

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA D.M. 282/2017

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 18.10 presso il Comando di Polizia Locale di Padova, via Gozzi 32, la sottoscritta Agente Scelto NALDI Piera ha validato le risultanze delle prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Velocar Red&Speed EVO-R Approvato con decreto D.M. n.4708 del 01/08/2016 e ss.mm.ii matricola n° 204.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017 recante disposizioni per "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"

DICHIARA

- di aver preso visione della taratura LAT n°101 certificato L786_2023_ACCR_VX del 27/04/2023 relativa a quanto in epigrafe con collocazione in C.so 1° Maggio km 1+951 con direzione di marcia PD Sud;
- di aver verificato che il dispositivo e le inscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di avere effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità con l'ausilio di tecnico incaricato della ditta Velocar s.r.l. per quanto riguarda la parte informatica;
- di avere impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di avere iniziato le misure della velocità alle ore 12.11 e di averle terminate alle ore 12.13 del 27/04/2023, in località C.so 1° Maggio km 1+951 con direzione di marcia PD Sud;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, si sono svolti n.27 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopra indicato:

- ha attribuito la misura della velocità a n.27 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n.27 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n.27 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha classificato correttamente n.27 veicoli in classi/macro classi, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017.

SI ATTESTA

che il dispositivo sopra indicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282/2017.



Agente Scelto NALDI Piera