Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2025/86/0814 del 22/12/2025

Oggetto: LLPP EDP 2024/033 – CUP H92F23000500004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI: SCUOLA DELL'INFANZIA BERTACCHI (SECONDO I CAM DM 23-06-2022 EDILIZIA). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI (PER UN IMPORTO FINALE NETTO DI € 177.658,52), SVINCOLO DELLE GARANZIE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DI € 1.083,71 A IMPRESA ELETTROIDRAULICA SILVI SRL (CIG B49E9D7D77).

IL CAPO SETTORE
Contratti Appalti e Provveditorato

PREMESSO che:

- con deliberazione di GC n. 595 del 22-10-2024 è stato approvato il progetto descritto in oggetto per l'importo complessivo di € 331.000,00, di cui netti € 213.567,58 per lavori (oneri sicurezza compresi € 911,77), finanziato con fondi propri dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 2025/86/0194 datata 9-04-2025 le suddette opere sono state aggiudicate all'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI Srl per l'importo di netti € 177.658,52 (oneri sicurezza compresi) + IVA 22% = € 216.743,39;
- in data 6-06-2025 è stato stipulato il contratto Rep. n. 80597 tra il Comune di Padova e l'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI Srl;
- con ulteriore determinazione dirigenziale del medesimo settore tecnico n. 2025/57/0463 datata 23-10-2025 è stato rideterminato il quadro economico;

PRESO atto che il Settore Lavori Pubblici:

- ha prodotto il Certificato provvisorio di Regolare Esecuzione dei lavori (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI Srl e dal Responsabile del Procedimento in data 15-12-2025;
- con nota prot. n. 675199, datata 15-12-2025, ha attestato la regolarità degli atti contabili ai sensi dell'art. 184 del d.Lgs. 267/2000 ed ha prodotto la tabella A;

da tali documenti (e da documentazione precedente agli atti) risulta quanto segue:

a. le opere corrispondono al progetto approvato;
b. l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i termini contrattualmente stabiliti;
c. l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;
d. l'appaltatore ha pagato direttamente (come accertato dalle fattura quietanzate prodotte dallo stesso) le imprese subappaltatrici autorizzate Edile Artigiana BAROLO Graziano Sas di Barolo geom. Graziano & C. e DIERRE Impianti Snc di Dainese Roberto & C.;

- il conto finale ammonta a comprensivi	netti	€	177.658,52
- a detrarre i pagamenti emessi	netti	€	176.770,23
- il residuo credito da liquidare somma a	netti	€	**888,29**
			Importi senza IVA

CONSTATATO che:

- alle pagine nn. 1 e 5 del CRE, nella Tabella A e nella nota prot. n. 675199-2025:
  - nel citare il <<CUP>> è stato scritto:
    "H97F23000500004"
    anziché la stringa corretta
    "H92F23000500004",
    - trattasi di mero refuso come si evince dalla scheda di dettaglio del CUP;
  - nella voce <<IMPORTO LAVORI>> è stato scritto:
    "€ 216.743,39 oneri per la sicurezza inclusi, iva esclusa."
    anziché la stringa corretta
    "€ 216.743,39 oneri per la sicurezza inclusi, iva inclusa.",
    - trattasi di mero errore di trascrizione come si evince dalla determinazione n. 2025/86/0194;
- alla pagina n. 2 del CRE:
  - nella voce <<CONSEGNA DEI LAVORI>> è stato scritto:
    "i lavori sono stati consegnati, con apposito verbale redatto in data 16/06/2025 (omissis)"
    anziché la frase corretta
    "i lavori sono stati consegnati, con apposito verbale redatto in data 19/06/2025 (omissis)",
    - trattasi di mero errore di digitazione come si evince dal verbale di consegna lavori;
- alla pagina n. 3 del CRE:
  - nelle voci <<PAGAMENTI IN ACCONTO>> e <<CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA>> nel citare i due certificati di pagamento è stato scritto:
    "certificato di pagamento n.1 relativo al SAL n.1 in data 31/07/2025 pari ad € 129.350,79
    certificato di pagamento n.2 relativo al SAL n.2 (Corrispondente al finale)in data 28/11/2025 pari ad € 47.419,44"
    anziché le stringhe corrette
    "certificato di pagamento n.1 relativo al SAL n.1 in data 08/08/2025 pari ad € 129.350,79
    certificato di pagamento n.2 relativo al SAL n.2 (Corrispondente al finale) in data 03/12/2025 pari ad € 47.419,44",
    - trattasi di meri errori di trascrizione, come si evince dalla date in cui il RUP ha firmato digitalmente i due certificati, agli atti;

CONSIDERATO che in merito alla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria si prende atto che alla data di fine lavori (28-11-2025) e attualmente vi è il DURC REGOLARE in corso di validità fino al 12-02-2026;

EVIDENZIATO che è stata prodotta, così come previsto dal D.M. 143 del 25-06-2021, l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento rilasciata dalla Cassa Edile con esito positivo in data 4-12-2025, agli atti;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per lo svincolo delle garanzie (specificate nel dispositivo) presentate dall'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI Srl a titolo di:

- cauzione definitiva,
- assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO, altresì, che non è possibile procedere al pagamento del saldo all'impresa suddetta in quanto la stessa non ha prodotto la fidejussione a garanzia dello stesso, prevista dall'art. n. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO atto che il quadro economico a tutt'oggi risulta come di seguito indicato:

IMPORTI ESPRESSI IN EURO		***GC n. 595/2024***	***Ultimo assestamento DET 2025/57/0463***	***differenza***	***Approvazione CRE lavori principali***	***importi già impegnati***	***importi da impegnare***
A)	Lavori	212.655,81	176.746,75	0,00	176.746,75	176.746,75	0,00
	Oneri	911,77	911,77	0,00	911,77	911,77	0,00
	Totale	***213.567,58***	***177.658,52***	***0,00***	***177.658,52***	***177.658,52***	***0,00***
B) Somme a disposizione:							
	IVA 22%	46.984,87	39.084,87	0,00	39.084,87	39.084,87	0,00
	Accordi bonari	6.407,02	6.407,02	0,00	6.407,02	6.407,02	0,00
	Incentivo funzioni tecniche	4.271,35	4.271,35	0,00	4.271,35	4.271,35	0,00
	Tassa ANAC	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Imprevisti	8.505,26	8.505,26	0,00	8.505,26	3.049,99	5.455,27
	Coordinatore sicurezza	8.816,12	2.770,41	0,00	2.770,41	0,00	2.770,41
	Affidamento lavori analoghi art. 76 c.6 DLgs 36/2023	42.197,80	42.197,80	0,00	42.197,80	0,00	42.197,80
	Opere accessorie	0,00	43.809,06	0,00	43.809,06	0,00	43.809,06
	Spese tecniche	0,00	6.045,71	0,00	6.045,71	6.045,71	0,00
	Totale	***117.432,42***	***153.341,48***	***0,00***	***153.341,48***	***59.108,94***	***94.232,54***
	Economie da ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Economie da CRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale complessivo	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,00**	**331.000,00**	**236.767,46**	**94.232,54**

VISTO l'art. n. 6 del Regolamento sui Contratti;
VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 107 del d.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del Certificato provvisorio di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 15-12-2025, relativo all'opera descritta in oggetto, eseguiti dall'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI Srl nell'importo finale netto di € 177.658,52, fermo restando che detto certificato acquisirà veste definitiva nei tempi previsti dall'art. n. 116 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di determinare in netti € 888,29 (+ IVA 22% = complessivi € 1.083,71) il residuo credito a favore dell'impresa (cod. 51979) e di subordinare il pagamento del suddetto residuo credito alla produzione, da parte dell'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI Srl, della fattura elettronica e della fidejussione a garanzia del saldo, prevista dall'art. n. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di procedere allo svincolo delle seguenti polizze fidejussorie della Società Assicuratrice "SACE BT SpA" :
   - n. 1722.00.27.2799906907 (cauzione definitiva),

- n. 1722.00.33.33048024 (assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi);

4. di gravare la spesa di € 1.083,71 (IVA compresa) sull'impegno n. 2025.7027 (determina n. 2025/86/0194);
5. che in attesa del quadro economico complessivo finale, le somme non ancora impegnate all'interno dell'intervento risultano essere pari a € 94.232,54;
6. di prendere atto che la somma non ancora impegnata di € 94.232,54, di cui al punto precedente, viene lasciata nella disponibilità del progetto stesso.

Allegato:

- Certificato provvisorio di Regolare Esecuzione dei lavori.

22/12/2025

Il Capo Settore
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

COD. FISC. N. 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Tommaseo 60 – 35100 Padova

LAVORI: LLPP_EDP 2024/033 – Lavori di manutenzione straordinaria impianti meccanici , scuola dell'infanzia Bertacchi CUP H97F23000500004 - CIG B49E9D7D77.

IMPRESA: Elettroidraulica Silvi Srl con sede a Silvi (TE) – Codice Fiscale e P.IVA 01906340672

IMPORTO LAVORI: € 216.743,39 oneri per la sicurezza inclusi, iva esclusa.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Dirigenziale n. 2025/86/0194 del 09/04/2025

CONTRATTO: Rep. n.80597 in data 06/06/2025.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 50 del D.Lgs. n.36/2023 comma 7)

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA

a) *PROGETTO ORIGINARIO*:

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale n.2024/0595 del 22/10/2024, predisposto da HSE S.p.a (in forza del contratto di servizio gestione calore come precisato dal settore Lavori Pubblici)., composto dagli elaborati di cui all'allegato elenco elaborati di Progetto (21 elaborati + elenco nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1.7 del d. Lgs. 36/2023), per un quadro di spesa come di seguito dettagliato:

Importo lavori		
Lavori	€	212.655,81
Oneri sicurezza	€	911,77
Totale lavori	€	213.567,58
Somme a disposizione		
IVA 22% su lavori	€	46.984,87
Incentivo	€	4.271,35
fondo per accordi bonari	€	6.407,02
coordinatore sicurezza (o.p. e IVA inclusa)	€	8.816,12
Affidamento lavori analoghi art.76, comma 6 D.Lgs. 36/2023	€	42.197,80
imprevisti e arrotondamenti, contributo ANAC	€	8.755,26
Totale complessivo	**€**	**331.000,00**

L'opera in trattazione riguarda interventi per la riqualificazione dell'impianto di climatizzazione esistente presso la scuola dell'infanzia Bertacchi.

b) *FINANZIAMENTO*:

- per a spesa di € 331.000,00 sul cap. 22002465 "LLPP EDP 2024/033 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI " classificazione di Bilancio U.04.01.2.02 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione anno 2024 (per € 200.000,00 sul vincolo 2024AVI01 e per € 131.000,00 sul vincolo 2024AV001);

c) *GENERALITA' DELL'APPALTATORE*:
A seguito della determinazione a contrattare 2024/57/0511 del 28/11/2024 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023) e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;

d) *CAUZIONE CONTRATTUALE*:
L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € 8.883,00 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1722.00.27.2799906907 della SACE BT S.p.A., nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193

e) *CONTRATTO*:
il contratto d'appalto è stato stipulato con Rep n. 80597 del 06/06/2025;

f) *AVVALIMENTO*:
l'impresa non ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento;

g) *PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:*
Non è stata redatta nessuna perizia suppletiva o di variante;

h) *SOMME AUTORIZZATE*:
Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva dei lavori ammonta a € 213.567,58 di cui € 911,77 quali oneri per la sicurezza;

i) *RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEL LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:*
- Il Progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Massimo Davanzo incaricato da HSE S.p.A;
- Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Federica Bonato.
- Le funzioni di D.L. sono state svolte sia dall'Ing. Baldan Andrea poi sostituito dall' ing. Andrea Leonardi in data 23.07.2025;
- Le funzioni del D.O. sono state svolte dal Geom. Zanchi Andrea;
- Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono state svolte dall'Ing. Lorenzo Cericola incaricato da HSE S.p.A;
- Le funzioni del CSE sono state svolte dall'ing. Rasi Gianmaria;

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

a) *CONSEGNA DEI LAVORI*:
i lavori sono stati consegnati, con apposito verbale redatto in data 16/06/2025 firmata dal precedente DL l'Ing. Baldan Andrea

b) *TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*:
Ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto i lavori dovevano concludersi entro 121 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

c) *SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:*
Nel corso dei lavori sono state effettuate le seguenti sospensioni/riprese dei lavori formalizzate con i relativi verbali:
- Verbale di sospensione dei lavori del 18/09/2025;
- Verbale di ripresa in data 27/11/2025.

d) *PERIZIA DI VARIANTE:*
Non è stato redatto nessuna perizia di variante;

e) *PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI:*
Non è stata concessa nessuna proroga

f) *ULTIMAZIONE DEI LAVORI*:
L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/11/2025 formalizzata con apposito verbale;

g) *PENALI PER RITARDO:*
Non sono state applicate le penali previste dall'art. 4 del contratto d'appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile;

h) *DANNI DI FORZA MAGGIORE:*
durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

i) *ORDINI DI SERVIZIO:*
durante l'esecuzione del contratto, non sono stati impartiti ordini di servizio;

j) *LAVORI IN ECONOMIA:*
non sono stati eseguiti lavori in economia.

k) *SUBAPPALTI:*
Sono stati autorizzati n.2 subappalti:
- per opere edili rientranti nella categoria scorporabile OS7, subappaltabile in toto, per € 7.565,39, all'impresa Edile Artigiana Barolo Graziano S.a.s.. di Barolo geom. Graziano & C. con sede a Abano Terme (Pd) , in via Diaz,95;
- per opere rientranti nella categoria scorporabile OS30, subappaltabile in toto, per € 25.140,99, pari all'importo subappaltabile e non € 25.668,10 come indicato nel contratto di subappalto, all'impresa Dierre Impianti snc di Dainese Roberto & C. con sede a Piove di Sacco (Pd) , in via Madonna della Mercede ,6

l) *SUBCONTRATTO:*
Durante i lavori non è stato stipulato alcun subcontratto.

m) *NUOVI PREZZI:*
Non sono presenti nuovi prezzi.

n) *ANTICIPAZIONE:*
L'impresa non ha presentato richieste per anticipazioni.

o) *PAGAMENTI IN ACCONTO:*
Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogate la somma complessiva di € 176.770,23 a titolo di pagamenti relativi ai SAL come di seguito indicato:
- certificato di pagamento n.1 relativo al SAL n.1 in data 31/07/2025 pari ad € 129.350,79
- certificato di pagamento n.2 relativo al SAL n.2 (Corrispondente al finale)in data 28/11/2025 pari ad € 47.419,44

p) *CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:*
Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 03/12/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori affidati

importo lavorazioni eseguite	€	176.746,75
Oneri per la sicurezza	€	911,77
Totale	€	177.658,52

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1° certificato di pagamento in data 31/07/2025 – 1° Sal	€	129.350,79
2° certificato di pagamento in data 28/11/2025 – 2° Sal corr. al finale	€	47.419,44
Totale	€	176.770,23

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa:

Ritenuta del 0,5% per infortuni	€	888,29
Totale credito impresa	**€**	**888,29**

q) *CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:*
La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€ 177.658,52
Importo del Conto Finale dei lavori	€ 177.658,52
Minore spesa	€ 0,00

r) *ACCORDI BONARI*:
durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.n.36/2023;

s) *RISERVE DELL'IMPRESA*:
l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva;

t) *INFORTUNI:*
durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze;

u) *ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:*
il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.
Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento, Unico di Regolarità Contributiva.

v) *AVVISI AD OPPONENDUM:*
in data 28/11/2025 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, ne furono arrecati danni di sorta, per tale motivo si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

w) *CESSIONE CREDITI:*
Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

x) *DURC DI CONGRUITA' FINALE:*
Attestazione di congruità in data 04/12/2025 al prot. n. 20250909VE11/3

y) *TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:*
Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 36/2023 comma 7, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto quindi non oltre il 28/02/2026.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Ing. Andrea Leonardi, Direttore dei Lavori, in data 28/11/2025, si è recato nei siti dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Mancinelli Rolando, in qualità di referente della ditta Elettroidraulica Silvi Srl e si è proceduto alla visita delle opere eseguite secondo progetto.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Andrea Leonardi direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dall' impresa: Elettroidraulica Silvi Srl , corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 177.658,52
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 0,00;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza l'INAIL n° 19487911/60 mediante polizza assicurativa continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori identificati come "LLPP_EDP 2024/033 – Lavori di manutenzione straordinaria impianti meccanici , scuola dell'infanzia Bertacchi CUP H97F23000500004 - CIG B49E9D7D77."

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'impresa Elettroidraulica Silvi Srl

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 177.658,52
B) Detrazioni	
- Per esecuzioni d'ufficio;	€ 0,00
- Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa	€ 0,00
- Per risarcimento di danni a terzi	€ 0,00
- Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0,00
- Per somme in acconto già erogate	€ 176.770,23
Resta a credito liquido della ditta	**€ 888,29**

che possono essere corrisposti all'impresa Elettroidraulica Silvi Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.116 del D.Lgs.n.36/2023 .
Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Letto, confermato e sottoscritto

Padova lì

L'Appaltatore
Elettroidraulica Silvi Srl
Sig. Rolando Mancinelli

Firmato digitalmente da:
Mancinelli Rolando
Firmato il 04/12/2025 18:40
Seriale Certificato: 2627204
Valido dal 18/07/2023 al 18/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Leonardi

ANDREA LEONARDI
COMUNE DI PADOVA
04.12.2025 18:14:59
GMT+01:00

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Federica Bonato

FEDERICA
BONATO
COMUNE
DI
PADOVA
15.12.2025
11:01:56
GMT+01:00