Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

IX COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza, Avvocatura Civica, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport, manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani Volontariato e Servizio Civile

Seduta del 02.04.2026
Verbale n. 05 della IX Commissione
Verbale n. 03 della VII Commissione

L'anno 2026, il giorno 02 del mese di Aprile, alle ore 15,15 a Palazzo Moroni, regolarmente convocata con lettera d'invito protocollo n.171081 del 18.03.2026 a firma del Presidente IX Commissione Enrico Turrin e della Presidente VII Commissione Meri Scarso, si è riunita presso la Sala Consiglio la Commissione Congiunta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri comunali:					
TURRIN Enrico	Presidente IX	P	BIANZALE Manuel	Capogruppo	A
SCARSO Meri	Presidente VII	P	ANDREELLA Elvira detta Etta	Componente VII	P
BERNO Gianni	Vice Presidente IX	P	BARZON Anna	Componente IX	P
MENEGHINI Davide	Vice PresidenteIX+VII	A	BEAN Pietro	Componente IX	A
COPPO Caterina*	Vice Presidente VII	AG	GABELLI Gianni *	Componente IX	AG
CACCIAVILLANI Bruno	Capogruppo	A	PASQUALETTO Carlo	Componente IX	A
NALIN Marta	Capogruppo	P	DE LAZZARI Franca **	Componente VII	AG
FORESTA Antonio	Capogruppo	A	CAPPELLINI Elena	Componente IX	P
CAVATTON Matteo	Capogruppo	P	PEGHIN Francesco Mario	Componente IX+VII	A
MOSCO Eleonora	Capogruppo	A	TOGNON Alessandro*	Consigliere	P
MONETA Roberto Carlo	Capogruppo	A	TISO Nereo**	Consigliere	P
TARZIA Luigi	Capogruppo	A	ALBERTI Elena***	Consigliera	P
*Coppo delega Tognon, **Gabelli delega Tiso, **De Lazzari delega Alberti,					

Sono presenti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:
- l'Assessore ad Avvocatura Civica e Contratti, Sport, Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive, Legalità, Trasparenza, Anticorruzione, Polizia Locale, Sicurezza Urbana. Dott. Diego Bonavina.
- il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato l'Ing. Matteo Banfi,
- il Capo Settore Lavori Pubblici: arch Raffaella Gianello
- il Capo Servizio Lavori Pubblici: arch Diego Giacon, RUP dell'intervento.

E' presente l'uditori della IX Commissione Alessandro Dianin.
Segretari presenti: Valeria Ostellari e Giuliana Marchetti.
Segretario verbalizzante: Valeria Ostellari

Alle ore 15,26 il Presidente della IX Commissione Consiliare Enrico Turrin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Trattazione del Seguente Ordine del Giorno:
1. Aggiornamento lavori Stadio Euganeo;
2. Varie ed eventuali.

Presidente Turrin	Saluta e ringrazia i presenti. Procede con l'appello nominale. Elenca i punti all'Ordine del Giorno, riferito in particolare alla curva sud, i cui lavori dovrebbero essere arrivati a ultimazione, con un iter "complicato". Chiede costo finale dell'opera rispetto a quello preventivato da progetto e data di inaugurazione . Passa la parola all'Ass. Bonavina.
Assessore Bonavina	Saluta i partecipanti, fa presente che i costi dell'intervento sono già stati comunicati in una precedente commissione e comunque l'arch Giacon li esporrà in seguito. Per quanto riguarda lo stato dell'arte dei lavori della curva sud, annuncia che sono stati completati e collaudati. La Commissione Provinciale, cui compete l'emissione del parere di cui al TULPS (Testo unico Leggi Pubblica Sicurezza), necessario per l'apertura al pubblico della "Curva Sud", rilascerà il parere in data 8 Aprile. Questo ultimo ritardo dipende dalla decisione della Commissione di Pubblico Spettacolo di uniformarsi alla direttiva del gennaio 2026, emessa a seguito dei fatti di Crans Montana, decisione che ha richiesto ulteriori sopralluoghi tecnici, con relativo slittamento tempi, ma adesso, almeno formalmente, tutto è pronto. La documentazione è al vaglio della Commissione, si attende il sopralluogo dell'8 Aprile, data approvata dal Calcio Padova, che ha chiesto autorizzazione per poter dar inizio alla vendita dei biglietti in data 7.4.26.
Consigliere Tiso	Chiede quanti posti sono i posti a sedere della Curva Sud e informazioni in merito agli altri edifici che dovevano essere costruiti.
Assessore Bonavina	Risponde che il posti sono 3.006, cui si aggiungono 6 posti per persone con disabilità. Spiega che lo stralcio in essere prevedeva la conclusione della Curva Sud e la realizzazione al grezzo di due edifici, e così è stato fatto, attualmente i due edifici al grezzo sono stati isolati rispetto all'ingresso dei tifosi. L'Amministrazione Comunale, ha dato incarico per la redazione del progetto esecutivo per l'ultimo stralcio che prevede esecuzione lavori e gestione. Il progetto è stato redatto e attualmente lo si sta valutando e poi verrà messo in gara.
Presidente Turrin	Chiede se nell'appalto originario lo stato finale previsto dei palazzetti era al grezzo o ultimati.
Assessore Bonavina	Risponde dicendo che era previsto che uno fosse ultimato e uno al grezzo.
Arch. Giacon	Esplicita i Costi dell'intervento relativamente al primo appalto parzialmente eseguito sono stati spesi € 4.705.000, per quest'ultimo appalto sono stati spesi € 4.120.000, per lavori di "adeguamento accessi" richiesto dalla Questura, sono stati spesi € 180.000, per un totale di € 9.005.000,00. Per il completamento palazzetti il progetto, attualmente al vaglio degli uffici, servono ulteriori 4,5 milioni, per un totale di € 13.500.000.
Presidente Turrin	Fa presente che nel bando iniziale la cifra era 5,7 milioni contro i 13,5 di oggi.
Consigliere Cavatton	Chiede se i lavori rispetteranno il cronoprogramma illustrato dall'Assessore e quali sono i tempi previsti per il completamento dei palazzetti.
Assessore Bonavina	Auspica che i palazzetti vengano consegnati con la prossima amministrazione, precisa che il nuovo appalto è già a bilancio. Ricorda che è in corso una causa giudiziaria dove il Comune di Padova, ha chiesto un risarcimento di 4,5 milioni, e che secondo gli avvocati che seguono la causa, è innegabile che siano stati dei danni.
Consigliere Cavatton	Chiede contro chi si sta facendo la causa e rileva che una cosa è vincere una sentenza, altra cosa è incassare i soldi.
Presidente Turrin	Chiede informazioni in merito alla "Curva Nord".
Assessore Bonavina	Risponde che sarà la prossima amministrazione ad occuparsene.
Presidenti Scarso e Turrin	Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, alle ore 15.46 dichiarano conclusa la seduta di Commissione congiunta.

La Presidente della VII Commissione
Meri Scarso

Il Presidente della IX Commissione
Enrico Turrin

Il segretario verbalizzante
Valeria Ostellari