

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI




LLPP EDP 2022/073 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. NUOVA ILLUMINAZIONE

PERIZIA DI VARIANTE

IL CAPO SETTORE

dott. Danilo Guarti

ELABORATO 5	Atto di sottomissione	
PROGETTO N° LLPP EDP 2022/073	SCALA	DATA aprile 2025
 CLAUDIO ROSSI Comune di Padova 09.05.2025 08:56:53 GMT+02:00	L'APPALTATORE Sagredo Engineering s.r.l.	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ing. Claudio Rossi

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

LAVORI: LLPP EDP 2022/073 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI.
NUOVA ILLUMINAZIONE

IMPRESA Sagredo Engineering s.r.l. - Roma...

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, rappresentato dal ing. Claudio Rossi nella sua veste di Responsabile del Procedimento

e

l'impresa¹ Sagredo Engineering s.r.l. (da qui in avanti denominata l'Impresa), con sede legale a Roma in via Giulio Cesare n.71, partita Iva 11868301000, rappresentata da Francesco Albino nato [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato a Roma in [REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentante²

PREMESSO

- che contratto n. 80515, stipulato a Padova in data 22/05/2024. e registrato a Padova, l'Impresa Sagredo Engineering s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di € 32.900,00. (trentadueilanovecento\00), in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 631 del 06/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- che in corso d'opera a seguito di interventi di dettaglio di competenza del Direttore dei Lavori, è stata redatta dall'ing. Rossi Claudio, nella sua qualità di direttore dei lavori, la presente perizia suppletiva e di variante;
- che l'Impresa ha dichiarato **di non voler procedere** al subappalto per i lavori di perizia, qualora a essa affidati, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Impresa Sagredo Engineerig s.r.l. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

Articolo 2

L'importo del presente atto risulta pari a € 32.899,13 (trentaduemilaottocentonovantanove//13) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia	€ 252.873,01
A dedurre importo contratto principale	<u>€ 219.973,88</u>
Restano	€ 32.899,13

Articolo 3

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 8.983,65 (€ ottomilanovecentoottantatre//65) riferiti all'importo complessivo lavori di perizia.

Articolo 4

L'Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

¹ Nel caso di ATI, la formulazione dovrà ovviamente essere adattata alla circostanza.

² Nel caso non si tratti di amministratore munito di poteri di rappresentanza, dovranno essere indicati gli estremi della procura che lo autorizza alla firma dell'atto in nome e per conto dell'Impresa.

Articolo 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 22,50%³ dell'importo del presente atto, pari a € 7.403,48 (€ settemilaquattrocentotré//48).

Articolo 6

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato contrattualmente in giorni 180 (centottanta), viene aumentato di giorni 15 (quindici) relativi alla proroga concessa il giorno 12/12/2024 e di ulteriori giorni 60 (sessanta) in ragione della presente perizia, arrivando pertanto a un totale contrattuale di gg. 255 (duecentocinquantacinque).⁴

Articolo 7

L'impresa, relativamente al maggior tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori, dichiara di rinunciare sin da ora alla pretesa di maggiori oneri di qualunque genere e tipo derivanti o derivabili da tale maggiore durata, ivi compresi – a mero titolo esemplificativo - quelli per eventuale minore produttività giornaliera o mancato ammortamento di macchinari.

Articolo 8

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell'Impresa, le riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilità. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo fatti e circostanze successivi all'approvazione della presente perizia. Si dà atto infatti che la perizia pone rimedio e soluzione nell'insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell'Impresa e dell'Amministrazione.

Articolo 9

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, a esclusione dell'Iva, sono a carico dell'Impresa, che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico dell'Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 10

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso, a spese dell'Impresa ai sensi del precedente articolo. In tal caso, ne verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, essendo l'oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

p. il COMUNE DI PADOVA

Ing. Claudio Rossi

p. l'IMPRESA

Sagredo engineering s.r.l.

Firmato digitalmente da

FRANCESCO ALBINO

C = IT
Data e ora della firma:
07/05/2025 11:42:49

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
(autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996).

³ Utilizzare la medesima aliquota prevista nel contratto originario.

⁴ Nel caso invece in cui la durata non subisca variazioni, il testo dell'articolo dev'essere sostituito dal seguente: "Il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato precedentemente dal contratto in giorni (.....), rimane invariato".