PARCO AGRICOLO DEL BASSO ISONZO

9. Fase di attuazione
9.1 Cronoprogramma Integrato degli Interventi
9.2 Dettaglio analitico degli interventi

9.1 CRONOPROGRAMMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI (*CAPITOLO 7*)

Codice e Nome Intervento (Capitolo 7)	BREVE TERMINE (1 - 5 Anni)					
	Priorità	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
7.1 Costruzione di un'identità e sviluppo di una strategia di comunicazione integrata	Essenziale	Progettazione strategia, identità e Marchio	Contest pubblico e Partecipazione; Grafica e Disciplinare marchio	**Coordinamento dell'attività promozionale verso aziende agricole e comunità locale in sinergia con l'Ecomuseo diffuso**	**Gestione a regime delle attività di comunicazione**	**R**
7.2 Transizione Agroecologica delle Aziende Agricole del Parco (Sportello, Linee Guida, Accordi Pilota, Patto Agroecologico)	Essenziale	Attivazione Sportello Tecnico e creazione Linee Guida	**Firma Accordi Pilota; Avvio Piani aziendali di transizione**	**Attuazione Piani aziendali di transizione; Monitoraggio delle attività; Sportello tecnico attivo**	**Attuazione Piani aziendali di transizione; Monitoraggio delle attività; Sportello tecnico attivo**	**Firma Patto Agroecologico**
7.3 Valorizzazione e sviluppo delle Filiere Agroalimentari del Parco (Cereali-Farine-Pane, Orticola, Biomasse, Food Hub coordinamento)	Essenziale	Mappatura produzioni e soggetti interessati	**Accordi preliminari di filiera**	**Strutturazione degli accordi di filiera**	**Attivazione Food Hub**	**Filiera operativa a regime**
7.4 Ristrutturazione di Casa Bortolami	Essenziale	Ricerca di finanziamenti	Progettazione esecutiva; Appalto e preparativi cantiere	**Lavori di ristrutturazione dell'edificio e opere annesse**	Pubblicazione bando di concessione con vincolo agroecologico e successiva assegnazione	**Allestimento e avvio delle attività**
7.5 Creazione della Fattoria di comunità del Basso Isonzo presso Casa Bortolami e terreni adiacenti	Essenziale	Definizione modello gestionale rete	Progettazione agroecologica terreni Bortolami	**Avvio delle attività agricole e dei servizi annessi**	**Avvio delle collaborazioni interaziendali**	**Consolidamento delle attività e integrazione con la ristrutturazione di Casa Bortolami**
7.6 Realizzazione di una Fattoria Didattica e concessione dei Terreni Pubblici in via Monte Rua	Essenziale	Pubblicazione bando di concessione con vincolo agroecologico e successiva assegnazione	**Avvio delle attività agricole e dei percorsi didattici**	**Avvio delle collaborazioni territoriali**	**Eventuale allestimento del fabbricato ad uso aziendale**	**Attività agricole a regime; Integrazione dell'azienda nella rete del Parco**
7.7 Estensione delle Aree Agroforestali	Complementare	—	Progettazione e promozione con aziende agricole	**Valorizzazioni siepi campestri esistenti**	**Valorizzazioni siepi campestri esistenti; Nuovi impianti agroforestali pilota, siepi e filari**	**Valorizzazioni siepi campestri esistenti; Nuovi impianti agroforestali pilota, siepi e filari**
7.8 Interventi di Conservazione e Miglioramento Ambientale	Complementare	—	—	Progettazione interventi naturalistici	**Realizzazione aree boscate; Valorizzazione microhabitat**	**Potenziamento vegetazione ripariale**
7.9 Gestione Sostenibile della Risorsa Idrica (Manutenzione gentile canali, Stombinamento, Fitodepurazione, Fognature)	Integrativo	—	—	—	Progettazione interventi	**Estensione manutenzione gentile dei canali; Fitodepurazione e zone umide**
7.10 Miglioramento della Mobilità Dolce e Sviluppo Percorsi Ciclopedonali	Essenziale	Mappatura capezzagne e percorsi interpoderali; Progettazione rete percorsi campestri	Avvio trattative e convenzioni con i privati	**Stabilizzazione fondo inerbito/naturale; Posa arredi ciclabili; Accordi di passaggio regolamentati**	**Piena percorribilità trasversale**	**R**
7.11 Sistema degli Accessi, Parcheggi e Infomobilità (Parcheggi diffusi, APP Parco, Tabelloni)	Complementare	—	Monitoraggio flussi visitatori, mappatura parcheggi e fermate TPL	Progettazione sistema accessi, sosta e APP Infomobilità	**Rilascio APP Infomobilità; Installazione dei pannelli a messaggio variabile**	**Gestione integrata degli accessi**
7.12 Sviluppo di un sistema di segnaletica e pannelli tematici	Essenziale	—	Progettazione grafica coordinata per cartellonistica e totem	**Posa pannelli alle Porte del Parco e negli altri punti di interesse**	**Gestione ordinaria e aggiornamento periodico dei contenuti**	**R**
7.13 Sviluppo del Sistema dei Servizi del Parco (Ricreativo, Sportivo/Benessere, Educativo, Aggregativo/Sociale)	Complementare	—	Mappatura servizi esistenti e welfare	Progettazione integrata dei servizi e dell'Ecomuseo diffuso	**Coordinamento rete welfare inclusivo; Attivazione Ecomuseo diffuso**	**Piena integrazione servizi a regime**
7.14 Realizzazione di un Parcheggio per il Parco (Parcheggio-Giardino via Bainsizza)	Integrativo	—	—	—	Studi sosta e raingarden/permeabilità	Progettazione Parcheggio-Giardino
7.15 La Strada Parco (Riconfigurazione via Bainsizza, Spina Dorsale Lenta, Zona 30)	Integrativo	—	—	—	Studio mobilità di quartiere e flussi; Incontri pubblici e partecipazione	Progettazione Strada-Parco

MEDIO TERMINE (6 - 10 Anni)				
Anno 6	**Anno 7**	**Anno 8**	**Anno 9**	**Anno 10**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
Piena operatività della Fattoria urbana multifunzionale	**R**	**R**	**R**	**R**
Gestione a regime delle attività agricole e dei servizi annessi	**R**	**R**	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
Gestione ordinaria e contratti custodia	**R**	**R**	**R**	**R**
Gestione naturalistica delle aree boscate	**R**	**R**	**R**	**R**
Stombinamento canalette tombinate	Adeguamento rete fognaria comunale	Gestione sostenibile della risorsa idrica	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
R	**R**	**R**	**R**	**R**
Cantiere e realizzazione del parcheggio ad alta permeabilità	Parcheggio-giardino operativo	**R**	**R**	**R**
Sperimentazione Zona 30 e segnaletica; Gestione precedenze e mobilità lenta	Lavori riconfigurazione e arredo verde	**Piena operatività Strada-Parco**	**R**	**R**

Legenda

Progettazione / Bando / Ricerca Fondi
(Studi di fattibilità, candidatura a bandi di finanziamento, avvisi pubblici)

Attuazione / Cantiere / Esecuzione (Attività agricole, lavori e opere infrastrutturali, servizi, forniture)

R = Gestione a Regime / Monitoraggio (Esercizio continuo, manutenzione-gestione ordinaria e monitoraggio)

— = Fase di attesa o monitoraggio propedeutico prima dell'avvio ufficiale

Tabella 01 - Cronoprogramma Integrato degli Interventi (Capitolo 7)

9.2 DETTAGLIO ANALITICO DEGLI INTERVENTI

Codice	Nome Intervento (Capitolo 7)	Priorità	Fase Principale	Azioni Specifiche e Traguardi Operativi
7.1	**Costruzione di un'identità e sviluppo di una strategia di comunicazione integrata**	Essenziale	Anni 1 - 4	• Anni 1-2: Progettazione per l'identità territoriale, definizione e lancio del Marchio d'Area del Basso Isonzo tramite contest pubblico. • Anno 3: Creazione dell'identità visiva, disciplinare di utilizzo del marchio, campagna informativa d'area, posa cartellonistica e promozione delle produzioni locali. • Anno 4: Gestione a regime, coordinamento con l'Ecomuseo diffuso.
7.2	**Transizione Agroecologica delle Aziende Agricole del Parco**	Essenziale	Anni 1 - 5	• Anno 1: Attivazione dello Sportello Tecnico per tutte le aziende, stesura delle Linee Guida Agroecologiche. • Anni 2-4: Firma dei primi Accordi Pilota volontari (seminativi, orticole, terreni pubblici, Duca degli Abruzzi) e diagnosi aziendali; avvio dei Piani Aziendali di transizione; avvio della co-creazione del Patto Agroecologico Territoriale dopo 2 annate monitorate. • Anni 5-10: Firma e consolidamento del Patto Agroecologico Territoriale per la transizione agroecologica diffusa.
7.3	**Valorizzazione e sviluppo delle Filiere Agroalimentari del Parco**	Essenziale	Anni 1 - 5	• Anni 1-3: Mappatura delle produzioni locali, accordi per tre sub-filiere: a) Cereali-farine-pane (aziende, mulino, forni), b) Orticoltura fresca/trasformata (GAS/CSA), c) Biomasse/compost. • Anno 4: Avvio del Food Hub in coordinamento tra aziende per logistica e vendita diretta. • Anni 5: Piena operatività delle filiere del Parco e del Food Hub.
7.4	**Ristrutturazione di Casa Bortolami**	Essenziale	Anni 1 - 6	• Anni 1-2: Ricerca di finanziamenti per i lavori; Progettazione esecutiva, gara d'appalto e attività propedeutiche all'avvio del cantiere. • Anno 3: Cantiere di ristrutturazione edilizia, nuovo annesso per rimessa attrezzi/stoccaggio/spaccio e pensilina fotovoltaica. • Anno 4: Pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dell'edificio con vincolo agroecologico. • Anno 5: Allestimento locali ristorazione/degustazione, laboratorio di trasformazione, avvio delle attività. • Anno 6: Piena operatività della Fattoria urbana multifunzionale; Gestione attiva come cerniera fisica e nodo centrale dei servizi e della Fattoria di Comunità del Parco.
7.5	**Creazione della Fattoria di comunità del Basso Isonzo presso Casa Bortolami e terreni adiacenti**	Essenziale	Anni 1 - 6	• Anni 1-2: Definizione del modello gestionale reticolare e diffuso dell'intero sistema-Parco; progettazione agroecologica degli 11,4 ha di SAU annessi a Casa Bortolami. • Anni 3-4: Avvio delle attività agricole; Attivazione percorsi di collaborazione tra aziende (mercato/spaccio periodico) con avvio di servizi condivisi (macchinari, biomasse, compost). • Anno 5: Consolidamento della Fattoria di Comunità e integrazione con la ristrutturazione di Casa Bortolami. • Anno 6: Gestione a regime delle attività agricole e dei servizi annessi.
7.6	**Realizzazione di una Fattoria Didattica e concessione dei Terreni Pubblici in via Monte Rua**	Essenziale	Anni 1 - 5	• Anno 1: Pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei 9,8 ha SAU con vincolo agroecologico, valutando tre scenari gestionali (1. IIS Duca degli Abruzzi, 2. Altra azienda del Parco, 3. Soggetto esterno). • Anni 2-4: Avvio delle attività agricole e dei percorsi didattici, incluse le attività sperimentali, e delle collaborazioni territoriali con la rete delle aziende del Parco; Eventuale realizzazione del Fabbricato per fattoria didattica a sud-ovest (struttura leggera/reversibile) • Anno 5: Attività agricola a regime; Integrazione dell'azienda nella rete educativa ed agraria del Parco.
7.7	**Estensione delle Aree Agroforestali**	Complementare	Anni 2- 7	• Anno 2: Mappatura delle priorità, progettazione e promozione dei sistemi agroforestali presso le aziende agricole. • Anni 3-5: Valorizzazione degli oltre 11 km di siepi campestri esistenti. • Anni 4-5: Messa a dimora a stralci di nuove siepi, filari alberati (alley cropping), sistemi silvoarabili e silvopastorali (pascolo arborato con ovini/pollame). • Anno 6: Gestione ordinaria, contratti di custodia.
7.8	**Interventi di Conservazione e Miglioramento Ambientale**	Complementare	Anni 3 - 6	• Anno 3: Individuazione dei siti idonei e progettazione naturalistica basata sulle misure PAF Natura 2000 Regione Veneto. • Anno 4: Realizzazione aree boscate; Valorizzazione microhabitat • Anno 5: Potenziamento della rete ecologica lungo i canali con messa a dimora di vegetazione ripariale. • Anno 6: Attuazione di forme di gestione naturalistica delle aree boscate esistenti.
7.9	**Gestione Sostenibile della Risorsa Idrica (Manutenzione gentile canali, Stombinamento, Fitodepurazione, Fognature)**	Integrativo	Anni 4 - 8	• Anno 4: Progettazione interventi per la sostenibilità della risorsa idrica • Anno 5: Estensione della manutenzione gentile dei canali; realizzazione di bacini vegetati di fitodepurazione e zone umide; • Anno 6: stombinamento dei tratti tombinati delle canalette. • Anno 7: Adeguamento ed estensione del sistema fognario comunale e residenziale. • Anno 8: Attuazione di forme di gestione sostenibile della risorsa idrica.

Codice	Nome Intervento (Capitolo 7)	Priorità	Fase Principale	Azioni Specifiche e Traguardi Operativi
7.10	**Miglioramento della Mobilità Dolce e Sviluppo Percorsi Ciclo-pedonali**	Essenziale	Anni 1 - 4	• Anno 1: Mappatura della rete di capezzagne e percorsi campestri interpoderali esistenti lungo bordocampo; Progettazione nuovi percorsi. • Anno 2: Avvio trattative per convenzioni con i privati. • Anno 3: Stabilizzazione a fondo inerbito/naturale, posa arredi ciclabili e accordi di passaggio regolamentati. • Anno 4: Gestione ordinaria per la piena percorribilità trasversale del Parco.
7.11	**Sistema degli Accessi, Parcheggi e Infomobilità**	Complementare	Anni 2 - 4	• Anno 2: Monitoraggio dei flussi; Mappatura dei parcheggi distribuiti attorno al Parco e punti di contatto con le fermate TPL. • Anno 3: Progettazione infomobilità digitale su APP del Parco e pannelli a messaggio variabile presso i varchi d'accesso. • Anno 4: Rilascio APP Infomobilità; Installazione di pannelli a messaggio variabile. • Anno 5: Gestione integrata degli accessi.
7.12	**Sviluppo di un sistema di segna-letica e pannelli tematici**	Essenziale	Anni 2 - 4	• Anno 2: Progettazione grafica coordinata del sistema di segnaletica del Parco, regole di fruizione (linguaggio positivo) e pannelli didattici ecomuseali. • Anno 3: Posa della cartellonistica di base e riqualificazione delle Porte di accesso al Parco con totem e mappe. • Anno 4: Manutenzione ordinaria e aggiornamento periodico dei contenuti interpretativi.
7.13	**Sviluppo del Sistema dei Servizi del Parco**	Complementare	Anni 2 - 5	• Anni 2-3: Mappatura dei servizi esistenti su 4 funzioni (ricreativa, sportiva/benessere, educativa, aggregativa/sociale). • Anno 4: Coordinamento della rete di welfare inclusivo; Attivazione dell'Ecomuseo diffuso. • Anno 5: Piena integrazione dei servizi a regime.
7.14	**Realizzazione di un Parcheggio per il Parco**	Integrativo	Anni 4 - 7	• Anni 4-5: Studi sulla sosta automobilistica, progettazione esecutiva del Parcheggio-Giardino su via Bainsizza (presso Parco dei Girasoli). • Anno 6: Cantiere e realizzazione del parcheggio ad alta permeabilità (calcestre/sterrato inerbito), filari alberati, raingarden e stalli vegetati ('Pixel Parking'). • Anno 7: Nuovo parcheggio operativo.
7.15	**La Strada Parco**	Integrativo	Anni 4 - 8	• Anni 4-5: Studi di dettaglio sulla mobilità residenziale di quartiere lungo via Bainsizza, incontri pubblici e consolidamento della Zona 30. • Anni 6-7: Lavori di riconfigurazione di via Bainsizza come 'Strada-Parco' (spina dorsale lenta, moderazione del traffico, precedenza ciclopedonale e corridoio verde). • Anno 8: Piena operatività della Strada-Parco come connessione pubblica tra Parco Girasoli, Casa Bortolami, Albero del Tesoro e Giardino Ulivi.

Tabella 02 - Dettaglio analitico degli interventi - Schede descrittive per ciascun intervento del Capitolo 7